



Dél-alföldi Operatív Program

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

A rőszkei háziiorvosi és fogorvosi rendelő akadálymentesítési munkái, a fejlesztés eredményének ismertetése a falu nyilvánossága számára című DAOP 4.3.1 /2007-0062 projekt rövid szakmai összefoglalója

A 2007. őszén készített projektünk céljai az alábbiak voltak:

A rőszkei háziiorvosi és fogorvosi rendelő elérésének és használatának fizikai és infokommunikációs akadályai legyőzése. A parkoló, a lépcsők, a bejárati ajtók mérete és kidolgozása, a folyosó burkolata, a többi járófelület csúszóssága, a WC igénybevétele jellemzően nem volt elégséges a hatályos jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Akadályokat képeztek a lépcsők, az ajtók mérete és nyílásszöge, a WC-k mérete a kerekesszékesek számára; a kapaszkodók és csúszásmentes burkolatok hiánya, az idős, látássérült betegeket akadályozta a szolgáltatás igénybevételében. A kommunikációs akadályok is meghatározóak voltak, a mi esetünkben ezek majdnem teljes hiánya volt jellemző.

A hosszútávú célunk csupán a rövidtávú cél kiterjedésében változik, hiszen időben és térben kiterjedt szolgáltatási skálát terveztünk, amelynek egy eleme ez a most megvalósítandó projekt, mint komplex akadálymentesítés egy eleme a településünkön tervezett akadálymentes hozzáférés általánosság tételének. Számszerűsíthető eredményként tűztük célul a fenti épület akadálymentes használatát, erkölcsi eredményként pedig egy folyamatos szemléletváltást képzeltünk el.

A 2007. szeptemberében kezdődtek a projekt-előkészítő munkái a programdokumentáció elkészítésével, az engedélyes tervekkel ill. rehabilitációs szakmérnök terveivel. A DAOP 4.3.1 pályázatba való részvételünk koordinálása már ekkor elkezdődött. A pályázatunkat 2007. 12.17-én befogadta az Irányító Hatóság és 2008.06.01-i kezdettel a projekt menedzsmentünk a projektet elindítása mellett döntött, ami a munkálatok kezdetét jelentette.

2008.06.04-én megkaptuk a támogató levelet, amely alapján 9 195 663 forint ösztámogatásban részesültünk, így 2008.08.08-án megkötöttük a Támogatási Szerződést az Irányító Hatósággal.

A kiviteli terv elkészülte után elindítottuk is a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás szerződése 2008.08.01-én született meg. 2 ajánlattevő volt, akik közül a Berill Invest kft. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek, így 2008. augusztus hó 29-én megkötöttük a kivitelezési szerződést. A kivitelezési munkák 2008. szeptember 1-én kezdődtek meg, és az építési napló tanusága szerint 2009. január hó 31-re fejeződtek be.

Az infokommunikációs akadálymentesítéshez kül és beltéri információs táblák, beszerelését és egyéb infokommunikációs jelek beépítését jelentette. Ezen speciális jelek és eszközök



Dél-alföldi Operatív Program

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

felszereléséhez és használatához szükséges elemi segítséget a szegedi Vakok Intézete munkatársai adták meg a részünkre. Így maga az orvosi rendelő akadálymentesítése projektünk lett a kezdeményezője egy gyümölcsöző kapcsolatnak. 2009. április 24-én a röszei gyerekek zenés műsort rendeztek az intézetben, valamint egy közös gyűjtést is rendeztek a lakók részére. Ezzel a lakosság érzékenységének felébresztése és a másság elfogadása-segítése együtt lett falunkban szóbeszéd tárgyává. Nemcsak ezért lehet, hogy a községben a lakosság folyamatosan figyelemmel kísérte az akadálymentesítési munkákat, állandó kérdésekkel és javaslatokkal segítette a munkák zavartalan lefolyását. A helyi lapban több cikk jelent meg az elvégzett munkákról. A nyilvánosság biztosítása és bevonása a projekt több ütemébe folyamatos volt.

Időközben a kivitelezés teljesen lebonyolításra került és megérkezett Szeged Város Címzetes Jegyzőjétől a rendelő használatbavételi engedélye is.

Az projektünk zavartalan lebonyolítása érdekében előleget is kértünk, a teljes támogatási összeg összesen 35%-át, így a projekt lebonyolítása pénzügyi nehézségekbe nem ütközött.

A projekt eredményei tehát nem merülnek majd ki a csupán szakmai szintű és fizikai-infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulásában, hanem a lakosság tudatában esetleg még létező akadályok elhárításban is szerepe van. Minderre az a garancia, hogy Röske egy kis közösség, ahol a civil szféra bevonásával az egyivású emberek napi szinten szoros kapcsolatot tartanak egymással.

A fejlesztés eredményeképpen létrejött komplex akadálymentesítés nemcsak a célcsoport számára teszi elérhetővé, megközelíthetővé az érintett szolgáltatást, hanem egyfajta szemléletváltási gyakorlatot vezetett be.

Ezúton is megköszönöm a Szegedi Vakok Intézete segítségét, ahol igazi jó barátokra leltünk a gondozók személyében, hiszen Elekesné Juhász Éva vezetésével megszereztük a röszei rendelőben szükséges braille írásos feliratokat. Ez azonban számunkra több lehetőséget is adott, hiszen az intézettel való kapcsolatot szélesíteni tudtuk egy rendezvény keretében, amelyet a röszei művelődési ház egyik munkatársa (Kozma Zsófia) szervezett.

A véletlen szükség kapcsolta össze a röszei gyerekeket a Vakok Intézete lakóival, és így maga az orvosi rendelő akadálymentesítése projektünk lett a kezdeményezője egy gyümölcsöző kapcsolatnak. Erről a projekthez kapcsolódva csak annyit jegyzek meg, hogy Röske Község lakói gyűjtést rendeztek a Vakok Intézete lakói számára, ahol az összegült 25 ezer ft sorsáról még döntést várunk. Ezenkívül április 24-én a röszei gyerekek zenés műsort rendeztek nekik. Ennek a fellépésnek a képeiből válogattam, és ebből beszámoló végén csatolok is néhányat.

Az összefoglalót készítette: a pályázó projektmenedzser nevében Dobó Katalin projektmenedzser



Dél-alföldi Operatív Program

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ- AZ ELVÉGZETT MUNKÁK

A röszei I. számú háziorvosi és fogorvosi rendelő az egészségügyi alap és szakellátás színtere. A rendelőintézet -a kiadott igazolás alapján- 1978-ban épült; azóta jelentős felújítás vagy átalakítás az épületen nem történt, még teljesen hiányoznak a jogszabályban előírt akadálymentesítési munkálatok. Jelen fejlesztés előkészítése hónapokkal ezelőtt elindult; a projekt menedzsment által felkért tervező el is készítette a tervezői dokumentációt, amelyet engedélyeztetésre az illetékes hatósághoz el is juttattunk. A környezeti szakmérnököt felkértük a fejlesztés terveinek szakmai véleményezésére. Egyeztetéseket tartottunk a helyi idősklubbal és a rendelőben dolgozó személyzettel a tervezett fejlesztés érdemi hasznának, részleteinek és tartalmának kidolgozására.

Az akadálymentesítési munkálatok tervek szerinti végrehajtásához a kiviteli tervek elkészítését szakemberre bíztuk és a törvényben előírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához ügyvédi irodát kértünk fel.

A projektünk a fizikai akadálymentesítés követelményeinek megfelelően az épület körüli környezet kialakítását akadálymentes parkolóval, járda kialakításával terveztük. Az épület megközelítését 8 méteres rámpa kialakításával, a lépcső mellett kapaszkodó kialakításával, színes vezetősínnel értük el, míg a bejárat szélesítésére 210/110-es, akadálymentes ajtót terveztünk és helyeztünk üzembe. A belső közlekedés segítése érdekében minden burkolatot csúszásmentesre cseréltettünk, amely cserével épületgépészeti, szerelvénycserés és asztalosmunka is együttjárt.

A váróterem belső ajtóit, amelyek az egy-egy rendelőbe vezetnek, ugyancsak cserére szorultak, hiszen nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. A váróterem falburkolatainak cseréje is szükséges volt.

A rendelőintézet mellékhelyiségei nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, sem a nemek szerinti elkülönülés, sem pedig a mozgáskorlátozottak által igénybe vehető WC szempontjából. A két -jelenleg használható- WC mellett egy komplex, célcsoport-specifikus mosdó kialakítását is megoldottuk.

A mozgáskorlátozott WC kialakítását az eredetileg átjáróként ill. öltözőként használt helyiség bontásával, ill. átalakításával értük el, amely jelentős épületgépészeti, lakatos, kőműves, villanszerelési munkákat igényelt. A mozgáskorlátozott WC ajtaja a jogszabályi előírásoknak felel meg mind méretében, mind nyílásának irányában; ugyanilyen szélességű lett a két orvosi rendelő közötti átjáróban lévő WC ajtaja is. Maga a mozgáskorlátozott WC belső terének kialakítása is az összes vonatkozó előírás szerint került kialakításra.

Projektünkben az infokommunikációs akadálymentesítés részeként jól látható táblával került jelölésre a parkoló, eltérő színnel határoztuk meg a rámpa éleit és végeit. Az épület falán és a



Dél-alföldi Operatív Program

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

váróteremben jól látható, ikonokkal és szimbólumos ábrákkal kiegészített tájékoztató tábla mutatja a szolgáltatást. Minden üvegfelület kontrasztos jelzéssel lesz ellátva, maga a bejárat hangsúlyos, kiemelt lesz. A lépcsőlélek és összes ajtóél ill. kilincs kontrasztos megjelöléssel bír majd. A váróterem falburkolata anyaga és színe segíti a tájékozódás.

Az elkészült építési munkák (fizikai akadálymentesítés) és az infokommunikációs akadálymentesítés ellenőrzése a műszaki ellenőr feladata volt.

A nyilvánosságot hirdetéssel, újságcikkkel, plakát szerkesztésével és emléktábla avatással képzeltük el.

Mind a tervezés során, az építési munkák és az infokommunikációs eszközök telepítése során a projektben végig nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelem, hiszen a kiviteli tervek egyik fontos része éppen a környezetre ártalmatlan anyagok és módszerek alkalmazása volt. A környezettervező szakmérnökkel való együttműködésünk ilyenformán az egész projekt során tartott.

Ezzel az önkormányzat egészségügyi szolgáltatások terén az akadálymentesített intézmények révén élenjáró szerepet tölt be.

Intézményünk megújulása rövidtávú eredményeit már most, a hosszútávúakat a fenntartási időszak végére érezhetjük. Korszerű, akadálymentes és higiénikus hozzáférést tudunk biztosítani az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő lakosok számára.